

监理日记

日期：2024 年 11 月 27 日

星期：二

天气：晴

气温：2~8℃

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	问题：电气资料整改。 电缆线路：AZ1-AZ16 号电缆整改、BZ4 号杆塔组立。 光伏：30.31 区组件安装、直流电缆敷设、高压电缆沟回填、铺沙、盖砖、29.32 地块 支架组件安装、支架调整、箱变平台制作、高压电缆敷设、过路高压电缆穿管套管、 电缆沟铺沙盖砖。 杆塔：支架桩基基础放条及支架桩基桩引孔。 巡视：检查西洞 2 光伏区。 西洞：光伏区巡查、西洞 A5 地块桩基浇筑、15 墩帽杆塔不合格、安排施工单位整改。 安全情况：无。 其他：箱变基础粉刷、油池钢板网绑扎；支架安装检查；现场桩基浇筑旁站。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	电缆线路：AZ16 电缆敷设完成、BZ4 杆塔组立完成、取群管以、施工人数 35 人。 光伏组件：支架安装 12 组、组件安装 260 块、安装立柱、横条、升井高压电缆 沟回填、管架、人工 35 人、叉车 1 台、拖拉机 1 台、焊机 1 台。 光伏：29 箱变平台制作、管架 12、箱变工人 3 人。 桩基：浇筑。 西洞 2：桩基引孔 220 个、支架安装（含横条）7 组、现场管架、桩基 2 台、 作业人数 26 人。 西洞 2：桩基浇筑 220 个、管架 11、桩基 1 台、桩基人员 2 人。 光伏（30-31）：组件安装 78 块、直流电缆敷设 0.361KW、高压电缆沟回填、 管架 2 人、作业人数 45 人。 杆塔：箱变基础开挖、清表、桩基浇筑及支架桩基引孔、 管架 1 人、作业人数 1 台、桩基 1 台。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王金、王为、王瑞元、刘德久
记录人：		总监（总监代表）：