

监理日记

日期: 2024 年 11 月 28 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 0~9℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

概站: 站址缺整改。
 线路: A21-A210号导线展放, B21号杆塔组立 (续前缺。
 池: 30.31区组件安装, 直流电缆敷设, 高压电缆沟回填, 铺沙盖石, 32池区缺
 及组件安装, 支架调整, 低压电缆敷设, 电缆沟铺沙盖石回填。
 前: 桩基基础放点及支架桩基引孔。
 巡视检查 西沟 2 光伏区。
 南: 箱变基础粉刷, 通池钢筋绑扎巡查, 建安安装检查。
 配场桩基浇筑前检查。
 西沟: 光伏区巡查, 西沟 A5 地块桩基浇筑, 少数桩头不垂直, 安排施工单位
 整改, 安全情况良好。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

池(30-31): 组件安装 364 块, 高压电缆沟回填, 管理 2 人, 作业 45 人。
 前: 桩基基础放点 360 个, 管理 1 人, 作业 1 人。
 站: 28#箱变平台制作完成, 管理 1 人, 检修工人 3 人。
 池: 架安装 11 组, 组件安装 338 块, 3 井高压电缆沟回填, 管理 2 人, 作业 1 人。
 西沟: 桩基基础浇筑: 238 个, 管理 1 人, 施工员 14 人。
 西沟桩基: 直流电缆敷设 0.65MW, 现场管理 1 人, 作业人员 20 人。
 线路: A23 隔离刀闸安装完成, B21 杆塔组立完成, A21-A210 导线
 展放完成, 管理 4 人, 施工员 25 人。
 南 2 班: 桩基基础浇筑, 320 个, 架安装 (含检修) 7 组, 管理 2 人, 检修 2 人,
 作业 1 人, 桩基基础 11 人, 电气 7 人, 箱变 4 人。
 前站: 站址物资到货, 管理 2 人。

其它事项

无

本日现场监理人员

王磊 王磊心 刘德文

记录人:

王磊

总监 (总监代表):

王磊