

监理日记

日期: 2020 年 11 月 29 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 3 ~ 10 °C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	抵站: 电话缺整改. 输电线路: A23号隔离刀闸安装完成, B21号杆塔组立完成, A21-A210号导线展放完成. 洪池: 30-31区组件安装, 直流电平方MC插头制作, 高压电缆沟回填, 25.32地线支架及组件安装, 支架桩调整, 低压电缆敷设. 郝口: 支架桩基础放点及支架桩基础引孔. 巡视检查 西洞光伏区. 西洞光伏区: 2区越桩基础浇筑旁站, 箱变基础梁板浇筑巡查, 西洞A5地线桩基浇筑少数桩帽不平直, 安排施工单位整改, 安全情况无. 西洞: 箱变基础浇筑, 粉刷, 油池钢筋绑扎引孔巡查, 支架安装检查; 现场桩基浇筑旁站.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	输电线路: A22-1隔离刀闸安装完成, B21杆塔组立完成, 管理1人, 施工队2人. 抵站: 电话, 项目管理2人. 架线洪池 12组, 组件安装 280块, 管理1人, 施工队, 焊机1台, 焊机1台. 上洪班组: 3台箱变基础垫层, 底板浇筑, 砌块, 圈梁顶板浇筑完成, 管理1人. 洪池(30-31): 支架安装(含檩条) 3组; 组件安装 780块, 高压电缆沟回填, 管理1人, 作业15人. 郝口班组: 桩基础放点 48个, 桩基础引孔 105个, 管理1人, 作业3人, 灌桩1人. 西洞班组: 直流电缆敷设 0.1811W, 管理1人, 作业20人. 西洞2班组: 桩基础浇筑 240个, 管理人员1人, 施工队14人. 西洞3班组: 桩基础浇筑 580个, 逆变器安装 5台, 支架安装(含檩条) 6组, 管理2人, 桩机2台, 桩基础引孔人员4人, 桩基础浇筑人员11人, 电气人员1人, 箱变基础作业人员4人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王磊, 王为, 王元, 刘德文
记录人: 王为		总监(总监代表): 王磊