

监理日记

日期: 2024 年 11 月 3 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 7~15℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升压站: 线路保护对调完成。 升压站: 间隔围墙散水浇筑完成, 建设垃圾清理, 西母带电运行。 集电线路: A23、A22号铁塔基坑开挖, A215、A212号杆塔组立。 西向: 无机电组件, 支架安装。 东池: 30-31区支架, 组件安装及散料, 直流电缆穿管, 逆变器安装, 交流电缆敷设, 电缆沟开挖, 2号32区支架散料, 支架安装, 调整支架, 作压电建敷设及回填。 参加总包一起对西向22区验收, 参加总包一起对西向2地坑进行地坑验收。 西向: 验收30、31区, 支架、组件安装检查, 组件安装质量检查, 支架质量检查, 检查抽板。 上午: 光伏区检查, 安全情况优化。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: B22基坑开挖完成, A215组塔完成, A23基坑开挖完成70%。 西向: 施工人数19人。 东池组: 支架安装, 当日完成开组, 管理3人, 工人3人。 西向2组: 检查30-31区19个, 组件安装338块, 支架安装7组, 管理2人, 工人28人。 西向3组: 支架安装5组, 管理1人, 作业16人。 东池(30-31): 散料30组, 支架安装14组, 散料组件1188块, 组件安装338块, 交流电缆敷设28MW, 电缆沟开挖, 直流电缆穿管, 管理2人, 作业40人。 升压站: 线路保护对调完成。 升压站: 室外西母带电, 站内电能质量数据测试完成, 站内检查多道线路。 路旁设置草, 围墙外散水浇筑混凝土, 管理3人, 升压站: 5人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝仓、王登元、刘德文	
记录人: 王孝仓	总监 (总监代表): 王孝仓	