

监理日记

日期: 2024 年 11 月 30 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 1~10℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	电站: 箱变柜体线缆整理 系统软件调试。 集电线路: B210、B26号杆塔组立, B21号隔离刀闸安装, A21 - A210号架线。 消池30引区支架及组件安装, 直连4平方MC插头制作, 完成柜体安装, 高压电缆沟回填。 填, 与32地块支架及组件安装, 支架桩调整, 低压电缆敷设, 直连4平方电缆敷设。 静门: 支架桩基破放条及支架桩基破引孔。 巡视检查 消池及西沟光伏区。 西沟光伏区2区桩巡查, 锚杆材料, 巡查发现地锚桩引孔部分不符合设计要求, 安排整改, 整改情况优。 西沟: 箱变基础破放条, 粉刷, 油池钢梯梯脚巡查; 支架安装检查; 预埋桩基破放条静门站。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	电站: 缺。项目管理2人。 消池地块: 组件安装 312块, 管理1人, 工人3人, 蒋国顺机台。 上东: 平整场地。 集电线路: B21隔离刀闸安装完成, B210、B21组塔完成, 管理1人, 施工员2人。 静门班组: 桩基破引孔100个, 管理1人, 作业3人。 消池30引: 架安装(含横条)6组, 组件安装780块, 交流电缆头制作; 管理1人, 作业4人。 西沟班组: 架组作消缺 20组, 管理1人, 作业使20人。 西沟班组: 桩基破放条27个, 架安装7组, 项目管理1人, 桩基破放条11人, 安装工人15人, 电气人员7人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王芳金, 王中, 王强元, 刘德文
记录人:		总监(总监代表):
王中		王芳金