

监理日记

日期: 2024 年 11月5 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5~16℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位工作情况	桩站: 35KV定值确定, 电能采集数据完善. 时测站: 完工收尾施工. 集电线路: B24, D22号铁塔基础开挖, 1/2号铁塔基础浇筑, A2 12号杆塔组立. 西洞: 无人机航组件, 支架安装. 洪池: 30, 31区支架, 组件安装及散料, 直流电缆穿管, 交流电缆敷设, 电缆沟开挖, 32区材料散料, 支架安装, 调整支架, 直流电缆敷设. 参加总包一起对东郊验收后整改复查, 召开安全教育和进度会议. 用钢: 现场32, 撒桩, 电缆展放巡查, 阴草月2消缺检查. 上东: 28#区域桥架盖板浇筑, 28#区域电缆沟开挖, 今天完成敷设, 地块围栏安装.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	上东班组: 5地快新地快交流电缆沟开挖, 地块4上塔高压电缆沟开挖, 管程及电气队. 洪池班组: 支架安装引组, 组件安装104块, 1x4直流电缆管发200米, 管程队, 工人31人. 阴草月2班组: 杆塔组立50, 组件管发260块, 直流电缆敷设0.6MW, 现场管程2人, 放点4人, 安装12人, 作业队2人, 电缆敷设4人, 作业队. 洪池30-31: 散料(支架)15组, 支架管发(含管架)14组, 组件管发30块. 西洞班: 电缆沟回填, 直流电缆穿管, 现场管程2人, 作业队4人. 支架管发(含管架): 15组, 散料(组件): 42块, 现场管程1人, 作业16人. 集电线路: A2 12杆塔组立完成, B23基础开挖完成50%, B24 D21基础开挖完成, D21, D22基础浇筑完成, 管架4人, 施工队20人.
其它事项	桩站: 35KV定值重新确定, 电能采集数据完善, 时测站: 完工收尾施工.	
本日现场监理人员		王毅, 王为, 王登元, 刘德文.
记录人: 王毅		总监(总监代表): 王毅