

监理日记

日期：2014 年 11 月 6 日

天气：晴

星期：三

气温：7~15℃

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	桩站：电缆采集数据完善。 棚站：屋顶屋顶施工。 集电线路：B214号铁塔基础浇筑，B23、A25号铁塔基础开挖。 西侧：无人机散组件、支架安装、直流电缆敷设。 洪池：30、31区支架、组件安装及散料，直流电缆头制作，29、32区支架散料、支架安装及组件安装、调整支架、直流电缆敷设。 参加业主单位、总包单位一起巡视检查，因朝光伏区、抽杆洪池洪池、材料。 整理会议纪要。 因朝：现场引孔、浇筑、电缆展放巡查。因朝2#塔基浇筑、管站。 上东：上东28#区塔基浇筑、交流、电缆沟回填、上东高压电缆沟开挖、围栏安装。	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	上海电力安装第一工程有限公司	洪池西组：铁塔26块，支架安装24组、管站、工人40人。 上东：地块4交流沟回填验收、高压电缆沟开挖、管站、电气队。 桩站：电缆采集数据完善。 棚站：屋顶屋顶施工、管站、土建队。 因朝2#组：塔基引孔10个、塔基浇筑70个、直流电缆敷设0.4MW、管站、改点4人、安装12人、作业2人、电缆敷设4人、作业6人。 西侧1#组：支架安装14组、散料(组件)198块、组件安装104块、直流电缆敷设0.4MW、管站1人、作业16人。 洪池(30-31)：支架安装(含檩条)17组、组件安装338块、交流电缆头11个、4个、管站2人、作业人员4人。 集电线路：A25基础开挖完成50%、B214基础浇筑完成、管站4人、泥工2人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王玲、王明、王登元、刘德久
记录人：王玲	总监(总监代表)：王玲	