

监理日记

日期: 2024 年 11 月 7 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 8~17℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	雁站: 无, 对侧站: 完工屋顶施工消缺. 集电线路: A23, A29, B2 号铁塔基础开挖, A21 号杆塔组立, A23, A29 号铁塔基础支模. 西沟: 无人机航拍组件, 支架及组件安装 直流电缆敷设. 洪池: 30, 31 区支架及组件安装, 支架材料散料, 直流电缆穿管, 交流电缆敷设, 直流电缆头及交流电缆头制作, 29, 32 区支架散料, 支架及组件安装调整, 支架, 直流电缆线敷设. 参加总包单位 李己巡视检查 集电线路, 上板光伏区及洪池光伏区现场. 参加总包 对送电线路 G12 到 31 号铁塔复查. 以南: 组塔升孔, 组件安装, 直流电缆度放检查, 杆基础材料检查.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	上板: 地坑处塔高压电缆沟开挖, 管架, 电气. 洪池组: 支架安装: 19 组 组件安装 474 块, 管架, 工人 40 人. 雁站: 无, 对侧站: 完工屋顶施工, 管架, 土建. 西沟 2: 杆基础引孔 88 个 组件安装 130 块, 管架 2 人, 放线 4 人 安装 1 人, 作业 2 人, 电缆敷设 4 人, 作业 6 人. 西沟 3 组: 散料 (组件) 187 块, 组件安装 344 块, 直流电缆敷设 0.59MW, 管架 1 人, 作业 16 人. 洪池 (30-31): 支架安装 (含管架) 14 组, 组件安装 364 块, 交流电缆头制作 11 处 4 处插头制作, 管架 2 人, 作业 40 人. 集电线路: A23, A29 基础开挖完成, A23 基础支模完成 75%, A21 杆塔组立完成, 管架 4 人, 施工人员 20 人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王毅, 王明, 王元, 刘德文
记录人: 王毅		总监 (总监代表): 王毅