

监理日记

日期: 2024 年 11月9 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 8~16℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	抵站:无. 对侧站:完工屋顶完善. 西侧:支架.组件安装及材料. 集电线路:A23基础支模完成.B21基坑开挖完成40%.A22杆塔组立完成. 进线:30.4.区支架及组件安装.支架材料.带料.直流电缆头制作.29.32区支架散料.支架及组件安装.调整.直流电缆线敷设. 上东:光伏区巡查.集电线路.上东.2井塔施工.安全情况优. 同侧:现场引孔.组件安装巡查.箱变基础.垫层浇筑.钢筋绑扎.检查.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	吊组:24#交流电缆.箱变外回填.管理3人.电气16人. 进线组:组件安装5万块.1x直流电缆安装800米.交流电缆安装200米.32井.制作交流电缆头.安装立柱.檩条.电缆沟回填.管理3人.2人. 抵站:无.对侧站:完工屋顶完善.管理3人.土建5人. 集电线路:A23基础支模完成.B21基坑开挖完成40%.A22杆塔组立完成.管理4人.施工员20人. 西侧组:组件安装5万块.管理1人.作业16人. 同侧组:基础引孔100个.组件安装1万块.现场管理2人.安装人员12人.作业2人.电缆敷设4人.作业人员6人. 进线(30-引):带料(5支)20组.支架安装(管架)15组.组件安装300块.交流4.板制作.箱变钢平台加工.管理2人.作业4人.	
	其它事项	无	
	本日现场监理人员	王强.王所.王强.刘德文	
记录人: 王强	总监(总监代表): 王强		