

监理日记

日期：2024 年 12 月 10 日

天气：阴

星期：二

气温：0~4℃

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	电站：污水处理一体化设备检修，生活舱渗水问题排查。 集电线路：B25号杆塔组立，A21-A24号接地制作。 潜池：30.31区支架消缺整改，一次灌浆支架模，组串间接地连接及MC4插头制作。 21.32地块支架及组件安装，立杆垂直调整。 郝口：箱变基础圈梁支架模及浇筑。 巡视检查：潜池，西沟光伏区二次灌浆支架浇筑前验收。 召开安全教育及进度会议。 西沟：光伏区检查，支架拉筋未紧，对穿墙螺栓部分未安装，安排整改，安全情况好。 西沟：支架安装质量检查，逆变器安装检查，箱变平台栏杆安装检查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	潜池(30.31)：MC4插头制作；次灌浆前准备工作，管理2人、作业45人。 郝口：箱变基础圈梁基础绑扎，管理1人、作业10人。 潜池班组：组件安装468块，安装立杆、檩条，管理3人、作业1人、立杆、 上板班组：潜池基础砌砖、抹灰，管理1人、作业4人。 西沟2：支架安装(含檩条)20组，逆变器安装3台，高压电缆桥架制作。 管理2人、安装工3人、电气1人。 集电线路：上放A2线、A21、A22、A22-1、A23、A24接地制作完成，A210线 护帽安装完成，B25杆塔组立完成，B24-B29放线准备就绪， 管理1人、施工人数22人。 电站：消缺，管理2人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王磊、王为、王登元、刘德文
记录人：	王磊	总监(总监代表)：王磊