

监理日记

日期: 2014 年 12 月 11 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 1~6℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	雁站: 污水处理一体化设备检修, 二次范应急照明灯故障处理. 集电线路: A211-A23 号保护帽制作, B24-B25 号安装展放. 萧池: 弘引区设备消缺整改, 二次范架支模, 组串间接地连接及 MC 插头制作, 为 32 块光伏组件安装, 立柱垂直调整. 郝门: 箱变基础浇筑. 巡视检查: 萧池光伏区, 上苏箱变上塔高压电缆旁站耐压试验. 西沟: 光伏区巡查, 支架少数螺帽未紧, 对穿螺栓少部分未安装. 安排整改, 安全情况良好. 阿朝: 线路测量检查, 逆变器安装检查, 箱变平台栏杆安装检查.	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 阿朝: 架线(含横担) 20 组, 高压电缆桥架制作, 管理 2 人, 工 3 人, 电气 2 人. 萧池: 组件安装 260 块, 安装立柱, 横担, 管理 3 人, 工 26 人, 叉车 1 台, 吊车 1 台. 上苏: 池边基础砌砖, 抹灰, 电缆耐压试验, 管理 1 人, 施工 4 人.. 萧池(阿朝): MC4 插头制作, 二次范架前准备工作, 管理 2 人, 作业人员 4 人. 郝门: 箱变基础圈梁浇筑, 管理 1 人, 作业人员 10 人. 雁站: 物料, 管理 2 人. 集电线路: 上苏 A2 线 A211、A212、A214、A215、A216 保护帽浇筑完成, B24-B25 放线完成 50%, 管理 4 人, 施工人数 22 人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王玲、王平、王继元、刘德文	
记录人: 王玲	总监 (总监代表): 王玲	