

监理日记

日期: 2024 年 12 月 12 日

天气: 雨加雪

星期: 四

气温: -1 ~ 4℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作 情况	材料: 光伏支架质量检查, 逆变器安装检查, 箱变台架安装检查。 泵站: 污水处理一体化设备安装, 二次舱应急照明灯故障处理, 视频监控, 控制柜卡顿问题处理。 集电线路: 西沟 C 线保护帽、接地制作, B24-B25, B21-B24 等地线展放。 洪池: 30-31 支架消缺整改, 支架基础二次灌浆及支模, 组串间接地连接及 MC4 插头制作, 高压电缆做耐压试验, 20-32 地块组件安装, 封条垂直调整, 支架基础二次灌浆及支模。 郝口: 箱变基础进池砌墙。 巡视检查洪池二次灌浆前准备工作, 旁站洪池高压上塔电缆做耐压试验。 西沟: 光伏区检查, 发现少数螺栓未紧, 背拉杆部分未紧, 安排整改, 安全情况良好。	
施工 情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	1 班: 进池基础砌砖, 抹灰, 管理 1 人, 箱变 4 人。 郝口班: 安装立柱、檩条, 32# 箱变二次浇筑, 管理 3 人, 工人 30 人。 西沟 2 班: 帮料安装 288 组, 预装安装 (含檩条) 10 组, 帮料 (组件) 288 块, 组件安装 234 块, 逆变器安装 2 台, 高压电缆桥架制作, 管理 2 人, 安装工人 3 人, 电工 7 人。 郝口班: 箱变基础进池砌墙, 管理 1 人, 作业人员 8 人。 洪池 (30-31): 组串间接地 MC4 插头制作, 支架基础二次浇筑, 支架消缺, 高压电缆耐压实验, 管理 2 人, 作业人员 21 人。 集电线路: C 线 C12, C13, C14, C15 保护帽浇筑完成, B24-B25, B21-B24 等地线展放完成, 管理 4 人, 施工 22 人。 泵站: 消缺, 管理 2 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王培强 王功、王登元、刘松文、	
记录人: 张	总监 (总监代表): 王培强	