

监理日记

日期: 2019 年 12 月 14 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 3~7℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	箱站: 消防管道问题已处理。 集电线路: C-1号塔接地制作; B2线B29-B214号光缆敷设, D21-D15号电缆头制作。 滑池: 30.31区支架消缺整改, 支架基础二次浇筑前准备工作, 组串器接地连接及MC插头制作。32地块组件安装, 立柱垂直调整, 支架基础桩二次浇筑前准备工作。 前口: 支架基础钢筋散料, 接地沟开挖。 巡视检查西沟光伏场内; 会议纪要整理, 配合施工单位整理通单整改。 西沟光伏区检查, 支架少数螺栓帽未盖, 组件安装压块未盖, 安排整改。安全情况良好。 前口: 支架、组件安装质量检查, 发现问题个别压块螺栓未紧固, 现场要求立即进行整改; 组串器接地安装检查; 箱变平台栏杆安装检查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	上蔡班组: 箱变台除锈刷漆 管理1人, 箱变2人。 滑池地块: 支架安装16组, 组件安装182块, 32井桩基础二次浇筑支模验收, 管理3人, 工人30人, 吊车1台, 拖拉机1台, 自卸车1台。 箱站前缺: 管理2人。 前口: 支架基础(铁架)15组, 散料组件720块, 组件安装60块, 高压电缆桥架制作, 管理2人, 安装工人32人, 电气人员7人。 前口班组: 散料(支管): 30组, 电缆沟开挖, 管理1人, 作业8人。 滑池(30.31): 组串器接地MC4插头制作; 支架基础二次浇筑前准备工作; 支架消缺, 管理2人, 作业人员21人。 集电线路: 西沟C-1塔接地制作完成, B2线B29-B214号光缆敷设完成, 手线完成, 管理4人, 施工人数22人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王坤、王登云、刘德文
记录人: 王坤	总监(总监代表): 王坤	