

监理日记

日期: 2019 年 12 月 15 日

天气: 晴

星期: 12

气温: -7~7°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>升压站: 光缆接续、B29-B214 光缆紧固完成。</p> <p>集电线路: B29-B214 保护装置制作完成, B215-B216 光缆紧固完成。</p> <p>接地: 30、31 区支架消缺整改, 支架基础二次灌浆前准备工作, 组串间接地连接及 M4 插头制作。</p> <p>升压站地脚组件安装, 支架基础桩二次灌浆完成。</p> <p>郝口: 支架基础钢筋笼骨架制作, 接地沟开挖完成, 支架基础桩在浇筑。</p> <p>参加西沟地脚 A1、A2、A3 方阵验收。</p> <p>西沟: 参加西沟 A3 区验收。</p> <p>西沟: A1、A2、A3 区基验收, 支架少数螺帽未紧, 组件安装压块未紧, 支架整改, 安全情况优。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>升压站: 钢筋平台除锈刷漆, 管理 1 人, 施工 2 人。</p> <p>集电线路: 组件安装 36 块, 32# 旗杆基础二次灌浆, 管理 3 人, 工人 30 人。</p> <p>接地: B29-B214 光缆紧固完成, B210、B211、B212、B213 保护帽浇筑完成, 管理 4 人, 施工人员 2 人。</p> <p>升压站(30-31): 接地装置安装 0.5 从 W, 组串间接地 M4 插头制作; 旗基 3# 旗杆二次灌浆准备工作; 支架消缺, 管理 2 人, 施工人员 2 人。</p> <p>(32#): 旗基基础浇筑 350 个, 钢筋(支架) 25 组; 铸变基础油池砌筑, 管理 1 人, 施工人员 26 人。</p> <p>郝口: 旗基基础浇筑 350 个, 钢筋(支架) 25 组, 铸变基础油池砌筑, 管理 1 人, 施工 26 人。</p> <p>升压站: 消缺, 升压站 3 人, 机控机 1 台, 三轮车 1 辆。</p> <p>西沟(2#): 支架螺母紧固 10 组, 钢筋(支架) 720 块, 组件安装 130 块。</p>
其它事项	无	管理 2 人, 施工人员 31 人, 总计 33 人。
本日现场监理人员	王海生、王翌元、刘德文	
记录人:	王海生	总监(总监代表): 李培生