

## 监理日记

日期: 2024 年 12 月 16 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -2 ~ 9°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p><u>措施: 消防管道问题处理。</u></p> <p><u>集电线路: B2 组保护帽脱落, B21-B219号光缆架设, B25-B28号附件安装。</u></p> <p><u>光伏: 30.31#双玻组件缺玻璃, 支架基础二次灌浆前准备工作, 组件间接地连接及 MC 插头制作。</u></p> <p><u>支架: 支架散料, 接地沟开挖浇筑, 支架基础桩施工。</u></p> <p><u>巡视检查新光优区, 老地块阳朝东, 新地块阳朝北。</u></p> <p><u>阴雨: 现场支架安装组件搬移, 安装, 4#溢流电缆敷设, 相变平台围栏安装检查。</u></p> <p><u>西北: 西向光伏区巡查, 支架少数支架拉杆缺少, 组件安装压块未装, 临时整改。</u></p> <p><u>安全情况例会:</u></p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p><u>光伏班组: 组件安装 208 块, 32#桩基础二次浇筑, 施工 3 天, 工人 30 人, 叉车 1 台, 挖机 1 台, 风机 1 台。</u></p> <p><u>钢结构组: 基础浇筑 150 个, 钢料(支架) 30 组, 钢筋基础边侧砌筑, 施工 1 天, 作业人员 26 人。</u></p> <p><u>光伏(30~31): 接地装置安装 0.5MW, 组件回接地 MC4 插头制作, 支架基础二次浇筑准备工作, 支架消缺, 施工 2 天, 作业人员 21 人。</u></p> <p><u>阳朝北: 支架安装(含横梁) 6 组, 钢料(组件) 720 块; 组件安装 100 块, 高压电缆桥架制作, 施工 2 天, 安装工人 5 人, 安全人员 7 人。</u></p> <p><u>西北: 清缺, 施工 2 天, 作业人员 3 人, 小挖机 1 台, 三轴车 1 辆。</u></p> <p><u>集电线路: B28#解缆完成, B210 回路安装 B26, B27, B28, B29 保护帽浇筑完成, 施工 4 天, 施工人员 17 人。</u></p>
其它事项	<u>无</u>	
本日现场监理人员	<u>王德元、王亮元、刘微波</u>	
记录人: <u>张英</u>	总监(总监代表): <u>王德元</u>	