

监理日记

日期: 2024 年 12 月 17 日

天气: 晴 7°C

星期: 二

气温: 3-7°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 工作情况	升压站: 消缺管道问题处理. 集电线路: BZ2, BZ3, BZ4, BZ5 号保护帽制作, BZ1 号电缆引体制作, BZ5-BZ7 引体安装. 潜池引引区 支架消缺整改, 支架基础二次浇筑, 组串间接地连接及 MC 插头制作; 29.32 地线组件安装, 支架基础桩二次支木模. 郝凹: 支架散料, 接地沟开挖, 支架安装. 因施工现场租车到期, 赴运城换车. 召开监理例会. 西沟: 光伏验收, 组件安装压块未装, 安排整改. 安全情况优. 西朝: 现场支架安装, 组件散料, 安装, 4 平方直流电缆敷设, 现场补桩.		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	潜池班组: 组件安装 26 块, 32 号桩基础二次浇筑, 管理 3 人, 作业 10 人. 集电线路: BZ5, BZ6, BZ7, BZ8 附件安装完成, BZ1, BZ2, BZ3, BZ4, BZ5 保护帽浇筑, 管理 4 人, 施工人员 17 人. 升压站: 消缺. 送电线路: 生态红线批复论证专家组签字完成, 管理 2 人, 升压站 1 人. 郝凹: 散料(支架) 20 组, 电缆沟开挖, 管理 1 人, 作业人员 26 人. 潜池(30-31): 接地装置安装 0.5 MW, 组串间接地 MC 4 插头制作, 桩基础二次浇筑, 支架消缺, 管理 2 人, 作业 12 人. 西沟: 消缺, 管理 1 人, 作业 10 人. 西朝 2: 散料(组件) 648 块, 组件安装 620 块, 直流电缆敷设: 0.4 MW, 管理 2 人, 安装工 32 人, 电工 1 人.	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王芳金, 王升, 王登元, 刘德文	
记录人: 王芳金	总监(总监代表): 王芳金		