

监理日记

日期: 2024 年 12 月 17 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -3~4℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位	升压站:九湖缺整改. 集电线路: AB2P 电缆上塔. 安装避雷器. 消池 30.31 区组串回接地连接及 MC 插头制作, 25.32 地线支架基础桩二次支模, 立杆消缺整改. 郝口: 支架散料, 接地沟开挖, 支架安装. 巡视检查 郝口及阳朝 2 光伏区现场. 阳朝: 现场组件散料, 安装, 4 年 3 直流电缆敷设. 现场补桩巡视, 零 3 点. 西沟光伏区巡查, 支架拉线缺少未果, 安排整改, 安全情况优.		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	消池班组: 2 件桩基础二次浇筑支模, 安装跨沟桥梁. 管理 1 人, 15 人. 消池(30-31): 接地装置安装: 0.5MW. 组串回接地 MC4 插头制作, 支架消缺; 管理 2 人, 作业人员 2 人. 郝口班组: 散料(支架) 10 组, 电缆沟开挖, 管理 1 人, 作业人员 26 人. 阳朝 2: 散料(组件): 648 块, 组件安装 42 块, 直流电缆敷设 0.2MW. 现场管理人员 2 人, 安装工人 3 人, 电工 1 人. 西沟班组: 支架消缺. 管理 1 人, 作业 10 人. 集电线路: AB2P 电缆上塔完, A21. A22-1 避雷器安装完. 管理 1 人, 施工员 1 人. 升压站: 缺. 管理 2 人. 升压站 1 人. 洗车车辆, 3 台打夯机 1 台.	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王孝金, 王冲, 王登元, 刘德文	
记录人: 王登元		总监 (总监代表): 王孝金	