

监理日记

日期：2024 年 12 月 2 日

天气：晴

星期：一

气温：1~11℃

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	桩基：暂无施工。 集电线路：B21、B212号杆塔组立，A21-A210号架线放光缆，12线展线。 清池：30、31区支架及组件安装，交流电缆头制作，支架拉筋安装，29、32地块支架及组件安装，立柱垂直调整，低压电缆头制作，4号方电杆敷设。 郝凹：支架桩基破引孔，支架基础桩基材料。 郝朝：支架材料安装检查，现场支架材料验收，安全巡查。 电缆桥架安装检查。 西沟光伏区2区线巡查，西沟2箱变基础模板安装，安全情况优化。	
施工 情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	清池班组：安装支架18组，组件安装312块，管理2人，工人3人，叉车1台，拖拉机1台，勾机1台。 上办：平整场地，箱变做试验，管理1人，箱变4人。 郝凹：桩基破引孔200个，管理1人，作业人员3人，钻机1台 清池(30-31)：安装支架(含拉筋)10组，组件安装260块，交流电缆头制作，管理2人，作业人员4人。 郝朝班组：管架(支架)40组，安装支架(含拉筋)15组，现场管理2人，安装2人，电气人员7人。 桩基：清缺。 西沟班组：安装组件清缺16组，现场管理人员1人，作业人员2人。 集电线路：B24杆塔组立完成，A2线附件安装，A21-A210架线放光缆完成，管理1人，施工28人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王强、王强元、刘德文。
记录人：		总监（总监代表）：