

# 监理日记

日期: 2024 年 12 月 20 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -3 ~ 7℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监理单位     | <p>桩基: 无漏缺整改。</p> <p>集电线路: 西沟C15号电缆支架安装。</p> <p>洪池: 30.31区组串间接地连接及MC插头制作。25.32地坑电气漏缺整改。</p> <p>郝口: 支架散料, 电缆沟开挖, 支架安装, 箱变倒运就位。</p> <p>巡视检查: 旁站西沟A4及郝口箱变倒运就位完成。</p> <p>召开监理例会。</p> <p>西沟: 光伏验收, 西沟A4区域箱变吊发旁站, 箱变6区域部分拉杆未紧, 安排整改, 验收情况良好。</p> <p>阳朝: 现场组件散料、安装, 4平方直流电缆敷设巡视检查, 现场发现局部组件安装, 电压螺栓没有安装垫片, 要求施工队及时整改。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 施工单位     | 承包单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|          | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>洪池: 安装横梁, 接地, 电气漏缺, 管理2人, 工人5人, 叉车拖运机台, 向机台。</p> <p>西沟班组: 漏缺, 管理1人, 作业人员10人。</p> <p>郝口: 散料(支架), 15组, 支架安装(含横梁), 25组, 箱变吊发1个, 电缆沟及接地沟开挖, 管理1人, 作业人员2人。</p> <p>洪池(30-31): 接地装置安装0.85MW, 组串间接地MC插头制作, 支架漏缺, 管理2人, 作业6人。</p> <p>阳朝2: 散料(组件): 684块, 组件安装48块, 直流电缆敷设0.44MW, 管理2人, 安装工人3人, 电气人员7人。</p> <p>集电线路: 上郝线A23开关连接避雷器完成。</p> <p>洪池AB32电缆连接避雷器完成, 引线完成, 管理2人, 工人1人。</p> <p>桩基: 消防管道维修后路面积水冲洗, 船体外立面围电投10%更换, 管理2人, 施工队1人, 大型洒水车一辆, 高压水枪。</p> |  |
| 其它事项     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 王磊, 王, 王, 刘德文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 记录人: 莫   | 总监(总监代表): 王磊                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |