

## 监理日记

日期: 2024 年 12 月 21 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -7~4°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>班站: 消防管道阀门检查, 消缺材料备料.</p> <p>电气线路: C15号铁塔电缆支架安装.</p> <p>逆变器: 30-31区支架消缺整改, 现网接地沟开挖, 五江地块组串接地线连接, 直流电缆穿保护套管, 过路电缆沟开挖及回填.</p> <p>箱变: 支架及组件散料, 连接沟及接地沟开挖, 支架安装及组件安装.</p> <p>巡视频查洪池及阳朔工光伏区现场.</p> <p>西向: 光伏板巡检, 箱变6区域部分斜撑不反力, 安排整改(具体情况待定).</p> <p>阳朔: 规划组件散料, 安装, 高低压电缆敷设巡视频查.</p>

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	<p>逆变(30-31): 支架消缺, 带程2人, 作业人员6人.</p> <p>箱变: 散料(皮带)10组, 支架安装(含横梁)20组, 散料(组件)720块, 组件安装130块, 连接沟及接地沟开挖, 带程1人, 作业3人.</p> <p>电气线路: C15号铁塔电缆支架安装完成, 带程4人, 施工人员1人.</p> <p>逆变班组: 安装小黄旗、接地, 电气消缺管理3工人, 叉车1台, 拖拉机1台.</p> <p>班站: 消缺, 项目管理2人.</p> <p>阳朔12班组: 散料(组件): 576块, 组件安装516块, 交流电能表设0.4MW, 高压电缆敷设4MW, 带程2人, 安装工32人, 电气人员14人.</p> <p>阳朔13班组: 消缺, 带程1人, 作业10人.</p>

其它事项	无
------	---

本日现场监理人员	孙海、王冲、王登云、刘培文.
记录人:	李英