

监理日记

日期: 2024 年 12 月 23 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 4-5℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

升压站: 备品备件开箱散水冲洗及消弧管道修复巨路直设线。
 集电线路: AB38 安装电碳支架。
 清池 30.31 区支架消缺整改, 29.32 地块组串接地小黄线连接, 电气消缺。
 郝口: 支架及组件散料, 电缆沟及接地沟开挖, 支架安装及组件安装。
 巡视检查: 查西沟, 上苏井网前上搭刀闸及高压电缆头连接排查。
 西沟: 光伏巡查, 清池 5 号区域部分组件 U 型卡未紧, 安排整改, 经情况优。
 西沟: 现场组件安装, 高低压电缆敷设巡视检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

郝口: 支架安装(含檩条) 20 组, 散料(组件) 780 块, 组件安装 130 块,
 电缆沟及接地沟开挖, 管理 1 人, 作业人员 5 人。
 清池(30-31): 支架消缺, 管理 2 人, 作业人员 6 人。
 集电线路: AB43、AB45 开关调试, B25、B26、B27 接地加工完成, 管理 4 人,
 施工 1 人。
 西沟班组: 消缺, 管理 1 人, 作业人员 1 人。
 西沟 2: 散料(组件) 540 块, 组件安装 512 块, 交流电缆敷设 1.6MW,
 管理 2 人, 安装工 32 人, 电气人员 14 人。
 清池班组: 安装小黄线、接地, 电气消缺, 电缆沟开挖, 管理 3 人, 工人 8 人。
 升压站: 消缺, 项目管理 2 人, 升压站 5 人, 震动尺 1 台, 扶光机 2 台。

其它事项

无

本日现场监理人员

王强、王强、王强、刘德文

记录人:

王强

总监(总监代表):

王强