

监理日记

日期: 2014 年 12 月 24 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -3—4℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>备注: 各品部件舱盖及消防通道修复后路面浇筑后养护.</p> <p>集电线路: A2/B、A2/C 保护帽浇筑.</p> <p>涉池 30-31 区支撑消缺整改, 30、32 地块组件接地线连接, 电气消缺.</p> <p>缺口: 组件散料, 高压电缆及交流电缆伴热带铺设, 支架安装及组件安装.</p> <p>巡视检查东区、上苏并网前上塔刀闸及高压电缆头连接排查.</p> <p>召开安全教育及进度会议.</p> <p>西沟: 光伏区巡检, 偏变 5#井区塔少部分斜撑不反力, 安排整改, 安全情况优.</p> <p>阳朔: 现场组件安装 1#压电缆移设及巡视检查.</p> <p>组件环网接地安装完成.</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>1#构架组: 消缺, 现场管理 1 人, 作业人员 10 人.</p> <p>阳朔 2#组: 散料(组件) 612 块, 组件安装 546 块, 管理 2 人, 安装工人 31 人, 电气 14 人.</p> <p>涉池 3#组: 安装小横线, 接地, 电气消缺, 电缆测温, 管理 4 人, 作业 12 人.</p> <p>涉池 30-31): 支架消缺, 管理 2 人, 作业 6 人.</p> <p>缺口: 支架安装(含横条) 15 组, 散料(组件) 520 块, 组件安装 312 块.</p> <p>基础洞及接地沟开挖, 管理 1 人, 作业 3 人.</p> <p>集电线路: A2/B、B2/C 保护帽浇筑完成, 及且管理 4 人, 施工人员 7 人.</p> <p>升压站: 消缺, 管理 2 人.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金、王力、王登元、刘德久	
记录人: 赵英	总监(总监代表): 王孝金	