

监理日记

日期: 2020 年 12 月 27 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 2~8℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

柜站: 备品备件柜散水浇筑后养护巡查, 关口计量柜电能表拆除送检, 沟通南瑞继保技术人员, 后台画面处理完成。

集电线路: AB39-AB38 光缆展放, AB38 电缆支架安装。

洪池: 支架组件电气短缺整改, 组串接地连接。

郝口: 组件散料, 接地环网敷设及电缆沟回填, 支架及组件安装。

巡检检查送出线路, 召开监理例会。

明察: 现场支架, 组件安装巡查发现, 所有支架安装角度不一致, 斜撑抱箍螺丝未打紧, 现场要求施工方立即安排整改, 并做全部检查。

西沟: 光伏巡查, 坡度与井区误差增大, 组件边距未紧, 电缆套管未绑扎, 安排整改, 具体情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

郝口: 支架安装(含檩条) 3组, 散料(组件) 130块, 组件安装 52块, 管理 1人, 作业人员 38人。

洪池(30-31): 支架短缺, 管理 2人, 作业 6人。

西沟班组: 接地装置安装 223MW, 管理 1人, 作业人员 10人。

明察班组: 组件安装 50块, 管理 2人, 安装工 32人, 电气人员 14人。

柜站: 短缺, 管理人员 2人。

集电线路: 洪池 AB38-AB39 光缆展放完毕, AB38 电缆支架安装完成, 管理 4人, 施工员 7人。

其它事项

无

本日现场监理人员

王玲, 王玲, 王玲, 刘松文。

记录人:

王玲

总监(总监代表):

王玲