

监理日记

日期: 2024 年 12 月 29 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 6-30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	西沟1#、2#、3#箱变验收。 阳朝 现场巡查。 西沟光伏区1#、2#、3#区域复查,箱变3#区域部分环网接地外露,电缆套管未绑扎,安排整改,安全情况优。 维修:无。 集电线路: AB39、A214号电缆沟回填, AB38号电缆支架开关安装,开关调试。 清池: 支架、组件、电气间隙整改,组串接地连接。 阳朝: 组件撒料,接地环网敷设及电缆沟回填,支架及组件安装。 送电线路: 华电搭接军伟,业主单位旁站。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	送电线路: 华电、线路T接现场巡查。 管理2人。 集电线路: AB38电缆支架开关安装完成; 引线安装完成, AB39-AB43电缆支架安装光缆连接完成。 管理4人, 施工人员7人。 阳朝2: 组件安装 286块, 现场管理2人, 安装工32人, 电气人员14人。 西沟1: 清缺, 管理1人, 作业人员10人。 清池(30-31): 支架清缺。 管理2人, 作业6人。 阳朝: 支架安装(含檩条) 5组, 散料(组件) 260块, 组件安装 260块, 电缆沟回填。 管理人员1人, 作业人员39人。 清池班组: 安装小黄线, 管理2人, 5人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王强、王平、王强元、刘德文
记录人: 王强	总监(总监代表): 王强	