

监理日记

日期: 2024 年 12 月 03 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 0~10℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	桩基: 桩基施工。 集电线路: B214、B212号杆塔组立, D21-D19电缆敷设, AB37号电缆支架安装。 清池: 30、31区支架及组件安装, 交流电缆头制作, 支架拉索安装, 25、32地坑支架及组件安装, 3号垂直调整, 电压电缆头制作, 4号施线敷设。 东门: 支架桩基基础引孔, 支架基础桩散料。 西向: 光伏区2区楼巡查, 西向2箱变基础浇筑, 安全情况代。 田朝: 支架散料, 安装巡查; 顶扬支架材料倒运, 安全检查; 电缆桥架安装检查; 集电线路D21-D19电缆铺砂盖砖检查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	清池班组: 架安装19组; 组件安装338块, 管理1人, 工人35人, 叉车1台。 东班组: 平整场地, 管理1人, 箱变4人。 桩基: 桩基施工。 田朝: 架安装(含横)15组, 管理2人, 安装工人20人, 电气人员1人。 清池30、31: 组件安装260块, 架安装(含横条)9组; 现场管理2人, 作业人员4人。 东: 桩基引孔200个, 现场管理1人, 作业15人, 装载机1台。 西向: 箱变基础1台, 管理1人, 施工人员14人。 集电线路: B212杆塔组立完成, AB37电缆支架安装完成, D21-D19电缆敷设完成, 管理1人, 施工队员28人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王磊 王磊 王磊 刘旭文
记录人: 王磊		总监 (总监代表): 王磊