

监理日记

日期: 2024 年 12 月 30 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -3~8℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	变电站:无。 集电线路:洪池B2线消缺。 洪池:支架、组件、电气消缺整改,组串接地连接,拆卸组件撒料,接地环网敷设及电缆沟回填,支架及组件安装。 送出线路:华电搭接导线,业主单位安排旁站。 阴棚:支架、组件安装现场巡查,现场发现仍然有部分支架高低落差较大,将会导致组件安装后遮阴现象,现场要求施工方立即安排支架高度调整,避免组件遮阴。 西沟:光伏区巡查,箱变5井区排L型卡部分滑出,安排更换,安全情况优。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	洪池(30-31): 缺项消缺, 现场管理 2 人, 作业 6 人。 拆卸: 支架安装(含檩条) 15 组, 散料组件 370 块, 组件安装 260 块, 高压电缆敷设 2.51km, 高压电缆敷设(100米), 电缆沟回填, 作业 3 人, 作业人员 40 人。 洪池地块: 桩二次浇筑完成, 管理 2 人, 工人 15 人, 吊车 1 台, 拖拉机 1 台, 钩机 1 台。 送出线路: 华电线路 T 接现场巡查, 现场管理 2 人。 阴棚 2: 组件安装 372 块, 管理 2 人, 安装工 3 人, 电气人员 14 人。 西沟班组: 消缺, 管理 1 人, 作业 10 人。 集电线路: AZ1、AZ2-1-AZ3、AZ4、AZ5 缺陷外理完成, AZ1、AZ2、AZ2-AZ3 光缆余缆架安装完成, AZ1-AZ5 防撞警示安装完成, 管理 4 人, 施工 5 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王若金 王为 王登元 刘德敏
记录人:		总监(总监代表):
王若金		王若金