

监理日记

日期: 2024 年 12 月 4 日

天气: 晴间多云

星期: 三

气温: 0~10℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 工作情况	电站: 暂无施工。 集电线路: B214, B213号杆塔组立, D2 安装电缆头。 荒池: 30、31区支架及组件安装, 交流电缆头制作, 支架桥头次灌浆, 32 地块支架及组件安装、立柱垂直调整。 郝口: 支架桩基础引孔, 支架基础桩浇筑。 巡视检查 西沟地块、荒池、郝口光伏区。 田朝: 架撒样安装检查; 现场架材料倒运安全检查; 电缆桥架安装、环网接地安装检查; 箱变基础环网接地安装, 回填检查。 西沟光伏区 2区 检查, 增补支架横杆不正, 不符合要求, 安排整改, 验收情况。		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	电站: 无施工。 集电: 3台箱变油池底浇筑, 高压电缆做头, 管理1人, 箱变4人, 电气1人。 荒池: 架安装 18组, 组件安装 32块, 管理1人, 工人1人, 叉车1台, 拖车1台。 集电线路: B214杆塔组立完成, 管理1人, 施工人数2人。 田朝2组: 箱变基础 1台, 箱变精制及油池制作, 管理1人, 施工人数14人。 田朝2组: 架安装 (含横杆) 15组; 高压电缆桥架制作, 管理2人, 安装1人, 20人, 电气1人。 荒池(30-31): 组件安装 15块, 直流电缆敷设 0.45KM, 交流电缆头制作; 直流电缆敷设 200米, 桩基础二次浇筑, 管理2人, 作业45人。 郝口: 桩基础引孔 19个, 桩基础浇筑 16个, 管理1人, 作业人员 10人, 桩机1台。	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王芳金、王平、王圣元、刘德文	
记录人: 王平		总监 (总监代表): 王芳金	