

监理日记

日期: 2024 年 12 月 5 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 0~10°

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	桩基: 桩基施工. 集电线路: B2/B3号杆塔组立, B2/B4号电塔支架安装. 清池: 30.31区组件安装, 交流电缆头制作, 支架桩头次灌浆. 25.32地块支架及组件安装, 立杆垂直调整. 郝口: 支架桩基钻孔, 支架基础桩浇筑. 巡视检查: 西沟地块及阳朝地块. 阳朝: 支架安装质量检查, 箱变吊装就位, 安全旁站; 电缆桥架安装检查; 箱变基础环网接地安装检查. 西沟: 光伏区2区巡查, 增补组件安装U型卡未紧, 安排整改, 安全情况优.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	上东班组: 3台箱变基础垫层, 底板浇筑, 砌块, 预埋, 底板浇筑完成. 清池班组: 支架安装18组, 组件安装364块, 箱变做高压电缆头. 管理3人, 作业人员12人, 拖运机1台, 勾机1台. 清池(30.31): 组件安装16块, 交流电缆头制作. 管理2人, 作业人员45人. 郝口: 桩基钻孔100个, 桩基基础浇筑220个, 管理1人, 作业人员10人. 桩基站: 无施工. 西沟(班组): 交流电缆敷设1.01MW. 管理1人, 作业14人. 西沟2班组: 箱变 阳朝2: 材料(支架) 40组, 支架安装(含木料) 20组, 箱变吊装2台. 管理2人, 安装工20人, 电气工7人. 集电线路: B2/B3杆塔组立完成90, B2/B4电塔支架安装完成. 管理4人, 施工人员28人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝金, 王力, 王岩元, 刘德文
记录人:		总监(总监代表):
王孝金		王孝金