

监理日记

日期: 2024 年 12 月 6 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 2~9℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	船站: 备品备件船划痕及掉漆处理完成, 次舱北科集成/090 消除完成, 生活舱, 二次舱, 一次舱掉漆处理.	
	集电线路: B213, B22号杆塔组立, A26, A27, A28, A29基础浇筑护管浇筑, C13-C15号架线. 巡视检查西沟池坝及集电线路.	
施 工 情 况	库池: 30-31区组件安装, 交流电缆头制作, 支架桩头二次灌浆完成, 25, 32地线支架及组件安装, 立杆垂直调整.	
	郝口: 支架桩基础引孔, 立架基础浇筑. 召开监理例会.	
	内朝: 架线质量检查; 电缆沟开挖检查; 电缆桥架安装检查.	
	西沟-光伏区2区巡查: 增补组件安装平整, 安排整改, 安全情况优.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	库池: 支架安装10组, 组件安装338块, 升箱变做高压电缆头, 桩头, 以及24. 集电线路: B213, B22杆塔组立完成, 上杆A25, A26, A27, A28保护帽浇筑完成, 西沟C-1线放线完成, B2线放线准备完成, 带班以, 施工员28人. 西沟2组: 散料支架15组, 箱变粉刷及池池制作. 管理1人, 施工员12人. 西沟3组: 交流电缆敷设0.4kV. 管理1人, 作业人员14人. 内朝2: 散料支架40组, 支架安装(含檩条)21组, 高压电缆桥架制作. 管理2人, 安装工32人, 电气1人. 库池(30-31): 组件安装104块, 交流电缆头制作; 组串间接地连接; 二次灌浆准备工作. 现场管理2人, 作业人员45人. 郝口: 桩基础引孔100个, 桩基础浇筑360个, 管理1人, 作业10人, 桩机1台. 船站: 停航
其它事项	无	
本日现场监理人员		王学, 王学, 王学元, 刘德
记录人: 张		总监(总监代表): 王学