

监理日记

日期: 2020 年 12 月 7 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 2~6℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	桩基: 桩基整改, 蓄电池室内墙体划痕处理, 生活舱各室墙体划痕处理。 集电线路: 上苏 AZ 线基础保护帽浇筑, BZ10-BZ14 号导线展放。 光伏: 30.31 区组件安装, 交流电缆头制作, 交架箱头二次灌浆支模; 29.32 地块支 架及组件安装, 立杆垂直调整。 箱变: 交架箱基础引孔, 桩基浇筑浇筑; 箱变基础钢筋绑扎。 巡视检查: 面询地块及集电线路; 整理会议纪要。 验收: 交架安装质量检查; 电缆沟开挖检查; 箱变整平焊接检查, 箱变平台搭 卸安装。 面询光伏区巡查, 光伏区组件安装少数压架未架; 安排整改, 安全情况优。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	光伏班组: 交架 15 组, 组件安装 338 块, 管理 3 人, 工人 34 人, 叉车 1 台, 拖拉机 1 台。 上苏班组: 桩基基础砌砖, 管理 1 人, 箱变工人 4 人。 集电线路: 上苏 AZ 线 AZ5, AZ4 保护帽浇筑完成, BZ10-BZ14 号导线展 放完成, 管理 4 人, 施工员 28 人。 光伏 (30.31): 组件安装 104 块, 组串间接地连接; 次灌浆准备工作, 管理 2 人, 作业 45 人。 箱变班组: 桩基基础引孔 100 个; 桩基浇筑 200 个, 箱变基础钢板钢筋 绑扎, 管理 1 人, 作业 10 人, 桩机 1 台。 光伏 2 班组: 交架 (皮架) 30 组; 交架安装 (含檩条) 22 组; 高压电缆桥架制作; 管理 2 人, 安装 32 人, 电工 7 人。 桩基: 调缺, 管理 2 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王敏, 王功, 王毅, 刘德文
记录人:		总监 (总监代表): 王敏