

监理日记

日期: 2024 年 12 月 8 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -3~8℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	驻站: 生活舱各室墙体开裂处理, 污水处理一体化设备检查、拆除。 集电线路: A2线基础保护帽浇筑, B21-B24号放线准备。 洪池: 30、31区支架安装, 接地沟开挖, 箱变平台制作; 2F、32地块支架及组件安装, 与塔垂直调整。 郝口: 支架桩基钻孔引孔, 支架基础桩浇筑, 箱变基础筏板浇筑。 巡视检查西沟地块及集电线路。 参加总包一起验收西沟6区。 陈阳: 支架安装质量检查; 电缆沟开挖完成, 箱变平台栏杆安装检查。 西沟: 光伏区6区验收, 支架拉带紧固, 对穿螺栓少部分未紧安排整改, 达到情况。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	洪池30-31: 组件安装 78块, 逆变器安装 1个, 组串间接地连接, 二次灌浆准备工作, 管理 2人, 作业 4人。 郝口: 盾基桩引孔: 150个, 桩基浇筑 20个, 箱变基础筏板钢筋绑扎, 管理 1人, 作业 10人, 桩机 1台。 陈: A2线 A21, A22, A23, A22-1保护帽浇筑完成, B25-B210号线展放完成, 管理 4人, 施工队员 28人。 洪池: 支架安装 15组, 组件安装 312块, 管理 3人, 工人 30人, 车 1台, 拖车 1台, 卸料 1台。 驻站: 消缺, 管理 2人, 消缺 4人。 陈阳2: 支架安装(含檩条) 20组, 高压电缆桥架制作, 管理 2人, 工人 30人, 电气 7人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王强、王印、王登元、刘松文
记录人: 王强	总监(总监代表): 王强	