

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 10 日

天气: 晴

星期: 12

气温: 3-12℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	西沟: 1号地今天继续敷设光伏区及跨接线。2号地使昨天组串车平车接地线连接。螺栓过其机组件顶破。今天视物督促全部改正完毕。 东沟: 11#方阵逆变器安装。17#方阵支架斜撑未装少部分。视物立即要排整改。 内沟: 26区放点及引孔, 光伏区修造路。 集电线路: 7#升压站基础开挖, AB43 AB44 AB11 铁塔组立。C1-C8、AB29-AB37 放线组立。 送出线路: 1-8架线组立挖地锚。打拉线, 在架打设跨越架。G15 基础开挖。G27 塔基支横。G28 基础修整。 巡视检查西沟光伏场区, 陪同业主领导巡视检查升压站及送出线路现场, 下发31份整改单及2份因业主原因需要签署核单。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 西沟: 6号地放点1人。桩机1台。引孔2人。2号地使消缺工人7人。1号地使敷设光伏区及跨接线8人。视物管理人员2人。 东沟: 11#方阵安装组件和起改光伏支架10人。后台加10人, 14#方阵天工人机材料6人。无人机3台。16#区域支架安装10人, 18#区域支架安装10人。箱变基础钢筋捆扎基础4人。汽车自卸吊一台。装载机一台, 管理人员8人。后台材料加工6人。 内沟: 放点2人。引孔机1台。操作员1人。 集电线路: 管理人员3人。施工员6人。 送出线路: 3人。 升压站: 管理4人。桩机1台。渣土车2辆。操作员3人。施工员12人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王巾, 王登元, 王孝太	
记录人: 王孝太	总监 (总监代表): 王孝太	