

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 11 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 2-17℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	东郊: 11#方阵逆变器安装, 10#方阵支架安装斜撑角度不符合要求, 现立即安排整改。 升压站: 西侧及北侧排水沟及坡道浇筑, 消防泵池面及海河泵房屋面保护层浇筑, 消防泵房散水坡道, 危废间屋面保护层及散水坡道浇筑, 站内道路路基土方开挖, 主变油枕厂家以, 更换主变油枕油位计。 阳朝: 24区、26区放点及引孔, 光伏区修道路。 集电线路: 61-8, 铁塔地脚螺帽巡查整改, 63-6交叉跨越处增设跨越架, 架线架杆 G1 作放线牵绳, 630 基础开挖, 628、631 基坑修整, 627 校正模板, 对侧站场地整平。 西郊: 巡视发现 2 号地块 4 号接地串连线螺栓松动导致串连线鼻松动当场整改。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊: 11#安装组件和整改光伏支架 10 人, 区动 10 人, 无机散料 6 人, 无机 3 台, 10#区改支架安装 10 人, 18#支架安装 10 人; 箱变基础钢筋捆扎基础 2 人, 汽车自卸吊一台, 装载机一台, 管理人员 8 人, 后台材料加工 6 人, 马帮 8 人。 阳朝: 放点 2 人, 引孔机 1 台, 操作员 1 人。 集电线路: 管理人员 3 人, 施工员 65 人。 送出线路: 34 人。 升压站: 管理人员 4 人, 挖机 1 台, 运土车 2 辆, 操作员 3 人, 施工员 12 人。 西郊: 6 号放点 1 人, 挖机 2 台, 引孔 2 人, 2 号地块光伏板以下, 1 号地块敷设回路线及跨接线 8 人, 现场管理人员 2 人。
	其它事项	
本日现场监理人员	王坤, 王浩文, 王斌龙	
记录人: 徐	总监 (总监代表): 王孝金	