

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 13 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 6~15℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	电站: 箱体台阶踏步修复, 站内土建消缺, 站内道路路基开挖, 仓库间照明施工, 南端继保1人后台相关数据收集整理, 站内监控施工。 阳朝: 21-24区今日施工安排, 进场道路修筑。 送出线路: 61-68牵引绳展放, G30, G25基坑开挖, G75支模及浇筑。 集电线路: 730基坑开挖, AB37, AB19, AB42杆塔组立, C1-C8, AB29-AB37放线。 西沟: 巡视2号地块4平方预埋线, 6号地块引孔加孔(21)。 东郊: 箱变基础钢带验收19#箱变, 考站漏凝土浇筑, 10#方阵支架螺栓未紧, 混凝土19#箱变基础做压块 见证整理会议纪要 安全施工会议纪要各1份。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	阳朝: 放点2人, 引孔机1台, 操作员1人。 集电线路: 管程2人, 施工人员65人。 送出线路: 34人。 开压站: 管理4人, 挖机1台, 渣土车2辆, 操作员3人, 施工员12人。 西沟: 6号地块放点1人, 挖机2台, 引孔2人, 2号地块消缺2人。 1号地块敷设四平方线及跨接线8人, 现场管理人员2人。 东郊: 11#, 12#支架安装20人, 后台加工6人, 14#方阵无人机散料3人, 15#区域无人机散料支架材料2台6人, 10#区域组件安装8人, 箱变基础19#混凝土浇筑5人, 9#区域直流4平方电缆放电缆2人14人, 汽车自吊一台, 装载机一台, 管理8人, 司机2人, 17#区域拆架散料。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王帅, 王瑞元, 王兆龙	
记录人: 李英	总监 (总监代表): 王哲金	