

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 14 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 7-19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开站: 升包体台阶踏步修复, 站内土建消缺, 站内道路路基材料铺设, 夯实, 南群续保 1 人。 后站相关数据收集整理, 通信厂家进场施工, 站内监控施工。 阳朝: 光伏区 23、26 区支桩桩基基础引孔。 送电线路: G1-G8 牵张设备就位, 导线盘就位, G1 龙门架导线挂线, G30 修坑绑带, G29 基坑掏挖。 集电线路: 218 基坑开挖, AB7、AB42 杆塔组立, C1-C8、AB29-AB37 放线。 对侧站: 打桩机设备组装。 东郊: 17 号区域桥梁散料, 18 号方阵支架安装有部分支架角度偏大, 现场立即要求整改。 西郊: 验收 1# 地块敷设 4 平方直流电缆埋设沟槽深度; 组件接地扁铁线螺丝松动现场整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	阳朝: 放线 2 人, 引孔机 1 台, 操机 1 人。 集电线路: 管架 2 人, 施工人员 65 人, 送电线路: 3 人。 开站: 塔班人员 4 人, 挖机 1 台, 渣土车 2 辆, 操作员 2 人, 施工员 12 人。 西郊: 6 号地块放点 1 人, 桩机 2 台, 引孔 2 人; 2 号地块消缺 1-7 人, 1 号地块敷设 4 平方线及跨接线 8 人, 现场管理人员 2 人。 东郊: 11 号方阵安装支架 1 人, 后台加工 6 人, 14 号方阵无入机散料 3 人, 15 号区 域机散料支架材料 2 台外, 10 号区域组件安装 8 人, 18 号区域支 架安装 10 人, 箱变基础 4 人 16 号区域, 9 号区域直道 4 平方电缆敷设 工人 4 人, 汽车卸吊一台, 装载机一台, 管架 1 人, 马帮 8 人, 在 15 号 16 号 14 号 散料, 17 号区域桥梁散料。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王竹, 王登元, 王强
记录人: 林	总监 (总监代表): 王孝金	