

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 15 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 8 — 18℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	东郊: 15#方阵支架安装, 檩条层间不符合设计要求, 设计要求 80mm, 实际现场安装 150mm, 现场立即整改。 升压站: 箱体台阶修复, 站内土建消缺, 站内道路路基材料铺设完成, 南瑞继保 110 台柜关数柜收集整理, 通信厂家进场施工, 站内继续施工。 升压站: 27、26 区支架桩基, 桩基引孔及放点。 集电线路: G1-G8 串线展放, G70 铁塔基础钢筋绑扎, G29 铁塔基础基坑开挖。 集电线路: 2 块运输材料, 金具, AB 杆铁塔组立, G1-G8, AB 杆-AD 杆串线展放。 对侧站: 无。 西沟: 6 号地块路边设置警示标牌, 施工区域设置灭火器, 巡视 6 号地块引孔区域。 3 号地块支架 X 型拉线角度太小, 改要求整改, 组织召开监理例会。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊: 11#、18# 支架安装 20 人, 后台加工 6 人, 14 号方阵组件安装 4 人, 10 号区域组件安装 8 人, 摘度基础 8 人, 9# 区直流 4 号电缆工 1 人, 汽车自卸吊一台, 装载机一台, 管理 1 人, 马帮 8 人。 升压站: 放点 2 人, 引孔机台, 操作员 1 人。 集电线路: 管理 1 人, 施工人员 6 人。 集电线路: 3 人。 升压站: 管理 1 人, 装载机 1 台, 渣土车 2 辆, 操作员 1 人, 施工人员 2 人。 西沟: 6 号地块放点 1 人, 装载机 2 台, 引孔 2 人, 2 号地块消缺 1 人, 1 号地块铺设回平线及跨接线 8 人, 现场管理人员 2 人。
其它事项		
本日现场监理人员	王冲, 王强元, 王俊龙。	
记录人: 张	总监 (总监代表): 王东金。	