

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 17 日

天气: 中到大雨

星期: 日

气温: 7~15℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开压站: 道路路基压实度取样. 阳卓月: 进场支架地锚桩抽检, 地锚桩抽检中镀锌层不符合图纸设计数据, 所有地锚桩下发通知单退货返工. 25#-21# 地桩到货检查, 镀锌层远不能满足设计要求, 下发监理通知单, 要求总包单位3日内整改. 东郑: 道路湿滑, 未施工. 西沟: 下雨未施工. 东侧站: 未施工.	
施 工 情 况	承包单位	施 工 内 容 及 进 度 东郑、西沟: 下雨现场无人施工. 开压站: 道路路基压实度取样. 管理人员4人. 阳卓月: 进场支架地锚桩500根抽检. 管理人员2人, 挖掘机2台, 桩机2台.
施 工 情 况	上海电力安装第一工程有限公司	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王仲, 王彦元, 王联成, 刘德久
记录人: 李		总监 (总监代表): 王孝金