

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 18 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 2~14℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	西沟及东郑因雨后上山路滑现场无人施工。 开压站: 站内土建缺损, 站内道路路基材料铺设及夯实、通信施工; 光功率预测调试, 站内电气消缺工作。 阳朝: 光伏区支架基础引孔。 集电线路: 乃2号铁塔杆塔组立, G-C8、AB4-AB6、AB18-AB29 号导线展放。 对网站: 考古专家现场探索。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	阳朝: 放点 2 人, 引孔机 1 台, 操作员 1 人。 集电线路: 管理人员 3 人, 施工员 15 人。 送出线路: 3 人。 开压站: 管理人员 4 人, 挖机 1 台, 渣土车 2 辆, 操作员 3 人, 施工员 12 人。 西沟、东郑 雨后道路泥泞无人施工。	
其它 事项			
本日现场监理人员		王坤、王登元、王盼东、刘德文	
记录人: 李英	总监 (总监代表): 王孝金		