

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 19 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 3—19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	西沟: 检查 2 号地块 4 号直流电缆预埋沟槽深度不够, 已通知监理单位按图施工, 规范要求施工, 巡视发现支架加固工人未系安全带, 高处作业, 已对管理人员下发《隐患整改通知单》, 警告。 田家河: 现场 21—27 井桩基放点、引孔、道路修建等安全巡查, 27 区桩基坑抽检, 符合设计要求。 东沟: 施工现场 17 井 1 井箱变基础底板钢筋验收, 15 井区块地槽桩设计要求 200mm, 施工现场散料有大部分是 120mm, 现场要求施工方立即整改。 开电站: 路基回填砂料平整碾压夯实, 道路面房模板安装前定位放线; 危房因雨棚女儿墙二次抹面; SV6 基础排面修复; 二次电至生活舱控制室网线敷设; 道路混凝土浇筑; 接地线补漆。 送出线路: G1 杆塔 50%, G1-G8 导线展放完成; 光伏 1#—8#展放完成; G9-21 塔材运输完成。 集电线路: 17 井杆塔组立完成, 17 井、17 井、17 井、17 井、17 井基础浇筑完成, AB44—AB45 放线完成, 组织召开监理例会, 下发工程罚款通知单 1 份。		
	承包单位	施工内容及进度	
施 工 情 况	上海电力安装第一工程有限公司	西沟: 现场管理人员 2 人, 放点 1 人, 桩基钻孔孔工 2 人, 桩机 2 台, 消缺 7 人, 电气安装 8 人, 挖掘机 1 台, 挖掘机操作员 1 人。 田家河: 现场管理人员 3 人, 桩基钻孔孔工 6 人, 桩机 4 台, 挖掘机 2 台, 挖掘机操作员 2 人, 浇筑人员 14 人。 东沟: 管理人员 7 人, 安装工 11 人, 浇筑工人 5 人, 箱变工人 1 人, 电气工人 4 人, 装载机 1 台, 挖机 1 台。 开电站: 项目管理人员 5 人, 送出线路 3 人, 土建 1 人。 集电线路: 项目管理人员 3 人, 施工员 15 人, 液压机 3 套, 装载机 1 台, 挖坑机 1 台。	
其它 事项			
本日现场监理人员		王冲、王强元、王孝龙、刘德文。	
记录人: 陈		总监 (总监代表): 王孝金	