

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 2 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 0 ~ 11℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查现场。 开压站现场, 西沟光伏整修进场道路, 审核总包申请进度款资料。 东郊: 到光伏区巡查。 11号方阵组件安装少部分不平整, 现场管理安排整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊: 11号方阵组件安装和支架整改并1人, 现场垃圾清理人。 带班人员6人。 西沟: 管理人员2人, 挖机1台, 引孔机1台, 操作工1人。 整修光伏区进场道路。 开压站, 送出线路, 集电线路, 东郊未开工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王教良, 王登元, 王中, 王孝龙	
记录人: 祺	总监 (总监代表): 黄萍	