

监理日记 ()

日期: 2024 年 3月 20 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4—18°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

| | | |
|----------|---|--|
| 监理工作情况 | <p>东侧: 施工现场 18#、19# 钢塔基础模板模板钢梯验收, 14# 方阵山顶组件安装不符合规范要求, 现场责令立即整改。</p> <p>升压站: 站内道路模板安装, 站内道路已浇筑, 部分养护, 光功率频测调试, 站内电气消缺, 开关柜厂家消缺及校线。</p> <p>送出线路: G1-G8 导线架设, 牵张设备转场, G4 号铁塔基础掏挖挖孔基坑修整, G2-C-3 塔材运输, G26 铁塔地脚组装。</p> <p>西侧站: 考古专家探测施工。</p> <p>集电线路: 2# 铁塔基础浇筑, 2# 铁塔组立, AB6-AB11, AB18-AB25, AB31-AB44 导线展放。</p> <p>阳朔: 现场 2#-2# 区桩基引孔施工检查, 前后孔间距检查。</p> <p>西向: 远离 4#-5# 电池板深埋情况深度未达到要求, 已要求立即整改。</p> <p>监理会议记录、下发监理通知单、完成今日施工工作。</p> | |
| | 承包单位 | 施工内容及进度 |
| 施工情况 | 上海电力安装第一工程有限公司 | <p>东侧: 管理 7 人, 打桩队 1 人, 安装工人 14 人, 浇筑工 5 人, 钢梯工 8 人, 电气工人 3 人, 挖机 1 台, 控机 1 台。</p> <p>升压站: 安装管工人员 5 人, 送出线路 34 人, 土建 13 人, 挖机 1 台, 操作员 3 人, 施工人员 12 人。</p> <p>西向: 4#、7# 地块放点 1 人, 挖机 2 台, 引孔 2 人, 2# 地块消缺工 7 人, 2# 地块开挖 1 台, 平地机 1 台, 4# 地块浇筑器电端头 1 个, 8# 地块安装支架 2 人, 现场管理人员 2 人。</p> <p>阳朔: 引孔机 4 台, 挖机 4 台, 作业人员 10 人, 放点工 2 人, 管理人员 2 人, 基础浇筑工人 14 人。</p> |
| 其它事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 王林、王若龙、王登元、刘德文 | |
| 记录人: 朱英 | 总监(总监代表): 王若金 | |