

## 监理日记 ( )

日期: 2024 年 3 月 21 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 8—20°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p><b>升压站:</b> 站内道路模板安装, 站内道路已铺设部分养护, 站内道路浇筑、光伏车顶测调试, 站内电气消缺, 开关柜厂家消缺, 室内消防施工, 后台调试。</p> <p><b>送电线路:</b> 64—G8 导线紧线, G8—11号光缆展放, 导线展放工作准备, 64号塔基坑修整及绑筋, 623号铁塔地脚组装, 623核对材料。</p> <p><b>变电站:</b> 勘察点探洞施工。</p> <p><b>集电线路:</b> AB3号杆塔组立, AB6—AB11, AB18—AB29, AB37—AB44号导线展放。</p> <p><b>西沟:</b> 2号地块4号直埋电缆预埋套管沟槽验收不合格, 现在要求全部整改中。</p> <p><b>东沟:</b> 18#19#箱变基础混凝土模板模板钢筋验收, 14#15#16#17#18#19#箱变基础安装压块东沟, 振捣责任立即整改。</p> <p><b>阳朔:</b> 现场21—27#桩基引孔安全巡查。</p> <p>24#桩孔抽检, 符合要求。强度卸车安全旁站。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p><b>升压站:</b> 管理人员4人, 施工人员12人, 挖机1台, 操作员3人。</p> <p><b>送电线路:</b> 34人。</p> <p><b>集电线路:</b> 管理人员3人, 施工人员15人。</p> <p><b>西沟:</b> 4.7号放线1人, 挖机2台, 引孔2人, 2号地块消缺工3人, 2号地块开挖4号箱沟槽8人, 制作逆变器电缆头4人, 现场管理2人。</p> <p><b>东沟:</b> 管理7人, 打桩工人10人, 安装工人133人, 浇筑工人5人, 箱变工人1人, 电气工人20人, 装载机3台, 挖机1台。</p> <p><b>阳朔:</b> 现场管理人员3人, 基础引孔工6人, 旋机4台, 挖掘机2台, 浇筑人员14人。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	王溢元、王孝龙、刘德文。	
记录人: 蔡		总监(总监代表):