

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 22 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 13~27℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	参加项目部组织监理例会;上报考勤表,工程进度报表整理上报. 升压站:站内道路压路机安装,道路已浇筑部分养护,站在道路浇筑,光功率预测调试. 站内电气消缺,开关柜厂家消缺,消防安装,二次柜消防施工,南瑞继保后台调试. 回廊:市水调研,停工一天,现场27区桩基浇筑准备工作检查. 送出线路:68-611号导线牵引绳展放,614铁塔基础开挖及钢筋绑扎,616铁塔地面组装,627号铁塔地面组片,623号铁塔组塔. 对侧站:考古专家探深施工. 集电线路:24铁塔杆塔组立,AB6-AB11,AB18-AB29,AB37-AB44号放线. 西沟:光伏区巡视现场,2号地块4平方整理管接头整改,4平方直流电缆预埋沟挖槽. 东郊:15#区支架验收存在以下问题:斜撑角度不符合设计要求,斜撑角度偏小,已安排整改.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站:管理4人,挖机1台,操作员3人,施工员12人,送出线路34人. 集电线路:管理3人,施工员6人,液压机械,牵引机3台. 西沟:管理人员2人,放线1人,桩基钻孔工2人,桩机2台,消缺工7人,电 气安装工8人,支架安装工20人,浇筑工6人,挖机1台,操作员1人. 场区修路4米. 东郊:管理7人,安装工11人,浇筑工5人,电工3人,装载机3台, 挖机1台,支架安装3组,组件安装702块.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王中王登元,王孝龙,刘德文.	
记录人: 褚		总监(总监代表): 王孝金.	