

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 25 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 7~13℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开压站: 站内道路已浇筑部分养护, 路灯基础施工, 大门口集水井砌筑, 无功率预调调试, 站内电气消缺, 开关柜厂家消缺, 放线, 挂线, 对点, 消防施工安全, 南瑞继保后台调试. 送电线路: 64-67号导线紧线, 674号铁塔基础钢筋绑扎及浇筑, 628号铁塔地面组装, 625号铁塔组立. 集电线路: 72号铁塔组立, 71P-712号线展放准备, AB18-AB29 紧线. 东坑站: 无施工 东坑: 雨后道路湿滑未施工. 西坑: 雨后道路湿滑未施工. 阳朝: 雨后道路湿滑未施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	开压站: 项目管理人员 5 人. 送电线路: 34 人. 土建: 13 人. 集电线路: 项目管理人员 3 人, 施工人员 65 人, 液压机 3 套, 牵张机 2 台, 挖机 1 台, 西坑: 管理人员 2 人, 桩机 3 台, 振捣机 2 台, 雨后道路湿滑未施工. 东坑: 管理人员 7 人, 下雨道路湿滑未施工. 阳朝: 管理人员 1 人, 下雨道路湿滑未施工.
其它事项	部管青赔协调.	
本日现场监理人员	王坤, 王登元, 王孝光, 刘德文	
记录人: 王坤	总监 (总监代表): 王孝金	