

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 27 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 9-21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p> 升压站: 站内道路已浇筑部分养护, 土建消缺, 大门口级配砂石料铺设及压实, 站内电气消缺, 开关柜厂家消缺, 核线及传动点, 消防施工安装, 南端继保后台调试。 送电线路: 618-611号零线架线, 保护帽浇筑前问题整改, 612号铁塔基础基坑开挖, 613号铁塔地面组装, 620号 621号组塔。 集电线路: 28号铁塔组立, AB1-AB3, AB6-AB11, AB18-AB21, AB31-AB43, 29-32号导线展放放线。 对侧站: 无施工。升压站设备舱消防烟杆部分, 业主单位 监理单位及总包单位在场做试验, 到国朝巡视检查现场浇筑。 东郊: 14#光伏组件安装U型螺栓不垂直, 现场安排整改。 阳朝: 对光伏桩基浇筑进行旁站, 现场施工安全检查, 发现21#山坡表面有较大块浮石, 设备存在安全隐患, 对施工单位下发监理通知单1份, 要求施工单位立即整改, 并于两天内回填。 西郊: 高压电塔埋深验收, 桩基浇筑抽查, 要求施工单位立即解决施工过程中出现的浮石。 </p>	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	上海电力安 装第一工程 有限公司	<p> 集电线路: 28号铁塔组立完成60%, AB1-AB3放线完成80%。 管理队伍: 施工队, 65人, 液压机 3台, 卷扬机 3台, 挖机 1台。 西郊光伏区: 4号, 5号地块桩基钻孔260个, 累计 980个, 完成率 45.3%。 1号地块消缺及安装接地网。 2号地块直流电缆敷设400米, 累计8000米, 完成率 80%。 场区道路修筑 30米, 累计修筑 2180米 完成 94.7%。 6, 7号地块桩基浇筑 223个。 管理队伍: 桩基钻孔 30人, 桩机 3台, 浇筑工 7人, 电气安装队 12人, 挖机 2台, 挖机操作员 2人。 东郊光伏区: 支架安装工程总量 2663组, 当日完成 71组, 累计完成 185组。 组件安装 工程总量 68576块, 当日完成 780块, 累计完成 33250块。 </p>

箱变安装 累计完成5台。(9#、10#、11#、12#箱变型号2560, 14#箱变型号3200)。

现场人员、机具情况: 管桩队、安装工169人, 电气工44人, 装载机3台, 挖机1台。

阳朝(21-24): 23号地块桩基引孔140个, 累计引孔2364个, 完成率33.8%。

现场管理人员1人, 桩基引孔工人4人, 打桩机2台。

阳朝(25-27): 24号地块桩基放点638个, 累计放点7840个, 完成率3.3%

26号地块桩基引孔380个, 累计引孔2670个, 完成17.1%。

27号地块浇筑200根, 完成率2.4%。

人员、机具情况: 现场管理人员2人, 桩基引孔工人3人, 桩机3台, 挖振机2台, 挖振机操作队2人, 浇筑人员14人。

升压站: 生活舱台阶至混凝土路面坡度模板安装, SV6绝缘门防水墙封堵, 主变油池内外壁抹面, 恢复升压站站外原有截流水管, 站内规划硬化路面垫层铺设, 二次舱增加踏步台阶抹面, 站内道路布设, 二次舱增加台阶平台混凝土浇筑, 随搭建。

送出线路: G27组塔、G26组塔、G28组塔、G30组塔完毕, G4-G7导线架线, G8组塔准备塔材分拆, G8/G9基础浇筑。

管理人员: 5人, 送出线路34人, 土建13人。

其它事项

邵崇青陪勘调

本日现场监理人员

王冲、王望元、王普龙、刘德文

记录人: 褚

总监(总监代表): 于孝金