

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 28 日

天气: 晴转多云

星期: 四

气温: 9—24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开压站: 土建消缺, 站内道路混凝土浇筑, 大门口级配砂石料铺设及压实, 站内电气消缺, 校验及传动对点, 南瑞继保后台调试, SV6厂家消缺调试。 送电线路: G8—G11 串线紧线, 保护帽浇筑前问题整改, G32 号铁塔基础开挖, G31 号铁塔地面组装, G27 号 G28 号铁塔组立, G14 塔架分挑及地面组立。 集电线路: 18 号铁塔组立, AB1—AB3, AB6—AB11, AB18—AB21, AB31—AB43, D1—D1, 27—D12 串线展放。 对侧站: 无施工, 业主单位、监理单位及总包单位对阳朝进行地桩抽查。 召开监理例会, 开压站站内消缺下发《监理通知单》1 份, 限 2 日内书面回复。 阳朝: 对取场桩基浇筑进行旁站, 现场施工安全合格。 到院材料检验。 东郊: 14 井区塔组件安装压块未, 取场安排整改。 西洞: 高压电缆铺设, 预埋电缆未按要求敷设, 已现场告知并要求整改。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 集电线路: 18 号铁塔组立完成, D32 基础开挖完成, D31 基础浇筑完成, AB1—AB3, AB6—AB11, AB18—AB43, D1—D1 紧线完成, D1—开压站电缆沟开挖完成。 人员机具: 管理人员 3 人, 施工人员 65 人, 液压机 3 套, 牵张机 2 台, 挖坑机 1 台。 开压站: 大门内混凝土面层浇筑, 电缆沟防火墙封堵, 大门内混凝土面层浇筑完成收面, 伸缩门洞内地面混凝土浇筑, 二次结构增加台阶平台抹面站西路灯安装, 路沿石安装施工, 后台搭建。 送电线路: G7/G8 引次线, 制作安装, G27/G28 组塔完成, G27 组塔, G8 跳线安装, G31 组塔, G1—G11 基础及保护帽

	验收前准备工作. 人员、机具情况: 管理人员5人, 送电线路3人, 土建13人. 东郊: 支架安装: 工程总量2036组, 当日完成79组, 累计完成1974组. 组件安装: 工程总量68536块, 当日完成1066块, 累计完成34146块. 箱变: 累计安装5台. 人员、机具情况: 管理7人, 安装工174人, 电工49人, 装载机3台, 挖机1台. 西郊(21-24): 23号桩基引孔170个, 累计完成2364个, 完成率362%. 人员、机具: 管理人员2人, 桩基引孔工4人, 打桩机2台. 西郊(25-27): 26号地块桩基引孔230个, 累计完成230个, 完成率100%. 27号地块浇筑324根, 累计完成524根, 完成率62%. 人员、机具: 现场管理人员2人, 桩基引孔3人, 打桩机3台, 挖机2台, 挖机操作员2人, 浇筑工1人. 西郊: 4号、5号地块桩基引孔270个, 累计引孔10160个, 完成率40.6%. 2号地块浇筑. 场区道路修筑20米, 累计修筑220米. 修地块安装接地网. 完成率95.6%. 6号、7号地块桩基引孔243个, 累计浇筑6366个, 完成率31.1%. 人员、机具: 管理2人, 桩基引孔13人, 打桩机3台, 浇筑工7人, 电焊安装8人, 浇筑工12人, 挖机2台, 挖机操作员2人.
其它事项	
本日现场监理人员	王仲、王登元、王孝岩、刘德文.
记录人: 薛	总监(总监代表): 王孝岩