

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 3 日

天气: 阴云

星期: 日

气温: 3 ~ 12℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查现场, 西沟光伏整修道路, 阳朝试引孔。 集电线路 D14 号铁塔组装, 升压站送出线路未施工。 陪同业主领导巡视检查现场安全, 下转三门峡南站接黄总。 东郊: 11 号初丰组件安装少部分 U 型螺栓安装不符合设计要求, 斜的, 现场立即安排整改。 整理业主领导要检查的资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 东郊: 11 号初丰组件和整改光伏支架 11 人, 现场垃圾清理 3 人。 14 号方阵无人机航测 6 人, 无人机 2 台, 管理人员 5 人。 西郊: 管理人员 2 人, 挖机 1 台, 引孔机 1 台, 操作工 1 人, 光伏区整修进场道路。 阳朝: 放线 2 人, 引孔机 1 台, 操作工 1 人, 试引孔。 集电线路: D14 号铁塔组装, 管理人员 1 人, 施工队 20 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王孝金, 王幼, 王登元, 王孝元
记录人: 王幼		总监 (总监代表): 王孝元