

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 4 日

天气：多云

星期: 二

气温: $4-8^{\circ}\text{C}$

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	西沟:光伏区6号地块放点,桩基础引孔. 阳朝:26号地块放点,桩基础引孔. 送出线路:611号铁塔基础掏挖. 集电线路:212、217 铁塔组立. 开压站:未施工. 上午召集总去东郑光伏区巡视检查,下午参加上电所加开的安委会. 东郑:11号方阵组件安装部分不平整,现场立即安排整改. 业主领导检查相关资料.		
施工情况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 西沟:管理人员2人,挖机1台,引孔机1台,操作员1人. 阳朝:放点2人,引孔机1台,操作员1人. 集电线路:管理人员2人,施工队20人. 送出线路:6人. 开压站:未施工. 东郑:11号方阵安装组件和整改光伏支架11人. 后台加工3人,14号方阵无人机散料6人,无人机2台. 管理人员5人.	
其它事项			
本日现场监理人员	王善金,王帅,王登元,王孝龙		
记录人: 褚	总监(总监代表): 袁		