

监理日记 ()

日期: 2024 年 2 月 5 日

星期：二

天气：多云

气温: $4 \sim 8^{\circ}\text{C}$

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	东郊: 11号方阵组件安装部分压块不符合要求. 压块没压紧. 现场立即安排整改. 西沟: 光伏区6区放点. 2区尚缺整改. 阳朝: 光伏区26区放点. 送出线路: G11号铁塔基础掘挖. 集电线路: D16铁塔组立. 开压站: 未施工. 参加业主 领导组织召开的进度推进会.		
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东郊: 11#方阵 安装、组件及整改光伏支架 32人. 后台加工 6人. 14号方阵无人机散料6人. 无人机 2台. 管理人员5人. 西沟: 管理人员3人. 按机1台. 引孔机1台. 操作员1人. 安装 8人. 阳朝: 放点 2人. 引孔机1台. 操作员1人. 集电线路: 管理人员 3人. 施工员 20人. 送出线路: 6人.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	王孝金. 王入中. 王登元. 王孝龙		
记录人: 翟	总监 (总监代表): 黄永革		