

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 7 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -2~11℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	西沟: 光伏区 6 区放点及引孔. 2 区消缺整改. 阳朝: 26 区放点及引孔. 送出线路: 611 号. 26 号铁塔基础掏挖. 集电线路: 110 号铁塔组立. 127 号铁塔基础掏挖. 开压站: 泥土倒运. 参加送出线路 611 号铁塔基础验槽. 东郊: 18 井区域地锚桩混凝土浇筑质量存在问题. 少留防柱帽上外露钢筋偏大. 设计要求外露 20mm. 现场测量大于设计要求. 现场立即整改.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东郊: 11 井方阵安装组立和整改支架 6 人. 后台加工 10, 14 井方阵无 人机散料 6 人. 无杆加工 2 台. 钢机箱变 19 区一台, 汽车吊卸吊一台, 装载机一台, 管理人员 8 人. 西沟: 管理人员 3 人. 挖机 1 台. 引孔机 1 台. 操作员 1 人. 安装人员 3 人. 阳朝: 放点 2 人. 引孔机 1 台. 操作员 1 人. 集电线路: 管道人员 3 人. 施工人数 20 人. 送出线路: 6 人. 开压站: 管理人员 4 人. 挖机 1 台. 渣土车 2 辆. 操作员 3 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王孝金. 王少. 王登元. 王孝龙
记录人: 陈	总监 (总监代表): 黄上草	